

TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE

Art.38 comma 2 Dlgs. n.33/2013

	Descrizione dell'intervento	Importo dell'opera	n.sal	importo avanzamento lavori	tempi di consegna	fine lavori	concluso/ in corso
1	Abbattimento e ricostruzione plesso S. Agnello in Via Capiello	1.856.693,92	0,00	0,00	21/06/2021	11/04/2023	in corso
2	Lavori di completamento di Piazza Massimo Troisi	490.000,00	5,00	384.570,91	20/07/2020	02/11/2021	concluso
3	Restauro Villa Bruno - adeguamento funzionale piano terra	150.000,00					non iniziato
4	Lavori riqualificazione Via Tufarelli	430.000,00					non iniziato
5	Lavori riqualificazione pavimentazione in basolato Via Gramsci	220.000,00					non iniziato
6	Lavori riqualificazione Via Formisano con efficientamento energetico	193.000,00					non iniziato
7	Lavori riqualificazione Via Capiello con efficientamento energetico	283.000,00					non iniziato
8	Lavori riqualificazione Via San Martino con efficientamento energetico	240.000,00					non iniziato
9	Lavori riqualificazione Via San Giorgio Vecchio con efficientamento energetico	249.000,00					non iniziato
10	Lavori adeguamento funzionale di Villa Falanga	280.925,00	0	0,00	31/01/1900	31/07/2022	in corso

11	Lavori recupero impianto Pubblica illuminazione del Parco Villetta Bruno	135.000,00	2	49 366,55	08,09,2021	31,05,2022	in corso
12	Riqualificazione chiesa madre cimitero	160.000,00					non iniziato
13	Lavori adeguamento e messa in sicurezza sedi stradali cittadine con attraversamenti a raso	155.000,00					non iniziato
14	Lavori demolizione fabbricato ex liceo scientifico	463.785,70					non iniziato
15	Interventi riqualificazione campi gioco	213.369,02					non iniziato
16	Riqualificazione aree a verde destinate a parchi cittadini	239.120,29					non iniziato
17	Lavori adeguamento impianto illuminazione Villa Vannucchi	901.444,74					non iniziato
18	Adeguamento norme prevenzione incendi Centro Polunzionale	321.100,00					non iniziato
19	Riqualificazione funzionale centro sportivo Palaveliero	2.759.350,00					non iniziato
20	Lavori di ampliamento degli spogliatoi e di messa a norma degli impianti del campo R. Paudice	206.000,00	2,00	94 800,63	31,08,2021	30,11,2021	in corso
21	Progetto riqualificazione Piazza Carlo di Borbone con parcheggio interrato	4.206.000,00					non iniziato
23	Manutenzione straordinaria impianti pubblica illuminazione Via Scarlatti	88.000,00					non iniziato
24	manutenzione straordinaria strade	458.292,00					non iniziato
25	Messa in sicurezza facciate Parco Bacci	130.000,00	1	32354,03	25,10,2021	06,03,2022	in corso

26	Lavori adeguamento 81/2008 Uffici comunali	100.000,00	0	0	05,04,2022	05,04,2023	in corso
27	Manutenzione straordinaria edifici scolastici	636.276,90					non iniziato
28	Lavori riqualificazione impianto energetico pubblica illuminazione	260.000,00	1,00	58.990,00	06/09/2021	06/07/2022	in corso
29	manutenzione straordinaria immobili comunali	650.000,00					non iniziato
34	Manutenzione funzionale e copertura interni scuola Noschese	125.775,00	2,00	104.770,47	01,03,2021	01,06,2021	concluso
35	Recupero coperture Scuola infanzia Plesso de Filippo	150.000,00	0,00	0,00	14,03,2022	14,06,2022	in corso
36	Recupero prospetti plesso Malaguzzi	211.653,00	3,00	151.609,69	21,10,2020	31,03,2021	concluso